

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Augusti 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Under Augusti månad har vi utfört trapporna i granitsten till sandstranden samt monterat el och belysningslister i muren vid strandpromenaden. Pågående arbete just nu är uppgrusning mellan muren för kommande finplanering med smågatsten. I Vattenparken jobbar vi med elkanalisation och förberedande grundläggningsarbeten för de spänger som skall byggas. Vid noden pågår nu den sista etappen på betongmuren. Planeringen och detaljprojektering av trallytan norr om området är nu i full gång. Vid pirhuvudet är nu armeringen av väggarna klart och formningen påbörjad, gjutning av denna konstruktion sker under september.

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och sandstrand fortsätter och nu börjar vi med ytskikt, grundplatta för spängerna och trallytor är på gång. Betongarbeten fortsätter enligt plan och väntas bli klara under hösten. Spängerna i vattenparken kommer börja monteras under oktober månad. Vi har börjat planera för byggnationen av långbryggan.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark, el och träarbeten
- Strandpromenad, fyllning sand samt finplanering
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, pågående betongkonstruktion
- Flytt av tält och uppstädning av etableringsplats vid utomhusbadet
- Noden, formning, armering och gjutning av sista etappen

Framnäs strandpark

Finplanering strandpromenad



Entrétrappor till sandstranden är nu monterade, trappstegen är i granit.

Finplanering av vattenpark och strandpromenad är i full gång, vi kan nu börja se det färdiga resultatet av arbetet, entrétrapporna är monterade och kortenplåten utmed strandkanten är klar. Inom kort kommer sanden att läggas ut.

Pirhuvud



Armeringsarbetet klart, start formning pirhuvud