

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Januari 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Provning av ljusanläggning i strandpromenaden

Projektinformation

2024 året där vi ska nå en milstolpe i projektet att överlämna del 1, vilket innebär strandpromenad, strandpark och sandstrand. Vintern är stark och vi jobbar vidare med de delar som lämpar sig bäst under förutsättningarna. Vid långbryggan görs schakter runt pålar. I strandparken utförs träarbeten med spängerna samt schakt och fyllning av planteringsytor. Vid Noden jobbar vi vidare med L-stödsmonter och grundläggning för kommande trallyta. I piren har vi monterat pumpstationen och ansluter den nu till ledningssystemet för strandparken.

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och strandparken fortsätter när vädret tillåter. Vi jobbar vidare med grundläggningsarbeten vid noden. Arbeten med spängerna i vattenparken fortsätter med trappsteg och ramper. Långbryggan produktion fortsätter med gjutningar och montage av isskydd och stål.

Pågående byggdelar

- Vattenpark GC väg och spänger
- Strandpromenad, finplanering
- Piren ledningsarbeten
- Långbrygga montage av stålbalkar och isskydd
- Noden, gjutning av betongsulor och förberedelser för trallarbeten.

Framnäs strandpark

Grundläggning Nod



Noden montage av L-stöd för kommande trallyta.

Trallytan norr om noden grundläggs, justering av terassyta, det är viktigt med välgjorda förarbeten för att få ett bra resultat när man monterar betongstöden. Dessa arbeten är klara under januari och sedan påbörjas gjutningen av de sulor som ska bära upp träkonstruktionen.

Pumpstation



Pumpstationen är monterad i piren, just nu ansluts tryckledningar