

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ April 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Överblick av sandstrand, vattenpark och promenad

Projektinformation

Just nu är det intensivt arbete med att färdigställa sandstrand, vattenpark och strandpromenaden inför överlämnandet, matjordsplanering pågår i hela detta område, träd och planteringsytor är klara och utrustning monteras på plats. Väderskyddet är färdigt och dess vasstak är på plats. Utläggning av stenmjölsytor pågår med asfaltläggaren. Vid långbryggan pågår produktionen med schakter runt pålar samt montage av stålbärverket som monteras på pålarna. Vid Noden pågår montage av trallytor samt div utrustning och stensättning av granit. Vid piren jobbar vi med detaljprojektering och förberedelser för konstverket på pirhuvudet, samt förbättring av erosionskyddet.

Pågående byggdelar

- Vattenpark, finplanering utrustning, matjord och väderskydd
- Strandpromenad, finplanering
- Piren detaljprojektering
- Långbrygga montage av stålbärverk och isskydd, rivning byggväg
- Noden, trallarbeten och stensättning

Vad händer framöver

Under maj månad slutbesiktigas sandstranden, strandpromenaden och vattenparken. Vi kommer jobba intensivt med de sista detaljerna inför överlämnandet. Vid noden så kommer vi jobba med finplanering av granittrappa och vidare trallarbeten. Långbryggans produktion fortsätter med schakt och montage av isskydd och stål.

Framnäs strandpark

Vattenparken



Väderskyddet med dess karaktäristiska vasstak är under uppförande, återstår gör finplanering runt om.

Finplanering av vattenparken, just nu pågår montage av cykelställ, bänkar och diverse utrustning. Planteringsytor och trädgropar färdigställs inför kommande plantering. Hårdgjorda ytor justeras inför kommande beläggningsarbeten.

Belysningsanläggningen pågår med montage och installationer.

Noden



Trallmontaget vid noden fortlöper enligt plan, även här i hård blåst.