

# Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ December 2022 ♦ Avdelning NCC Civil south east



## Projektinformation

Under december har vi gjutit de första sektionerna av betongmuren utmed strandpromenaden, det är ett omfattande arbete som görs med muren och det blir utfört med kvalitet och mycket fin finish. Ombyggnationen av småbåtshamnens pir löper på enligt plan, vi har nu byggt ut pirarmen så långt att efter juledigheten kommer vi påbörja arbeten med pirhuvudet. Vintern har slagit till och det har varit utmanande med kyla och vind, vi prioriterar att jobba säkert och får därför lägga lite mer tid på halkbekämpning och snöröjning. Vattenparken löper på enligt plan, den kommande promenadstråket utmed östra sidan är nu färdigfylld och tryckvattenledningen klar till 90 %.

### Pågående byggdelar oktober

- Modulering vattenpark
- Rivning av befintliga pirlar och muddring småbåtshamnen
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirutbyggnad
- Tryckledningar till vattenparken

## Vad händer framöver

Betongmuren fortsätter enligt plan. Vi påbörjar pirhuvudet efter juledigheten och i vattenparken fortsätter vi modulera ytorna.

# Framnäs strandpark

## Strandpromenaden



Färdig sektion betongmur på strandpromenaden

Första betongelementen på strandpromenaden är nu utförda, vi jobbar vidare med sula och fler element.



## Modulering av vattenparken



Promenadstig och tryckvatten utförs 1 december

I vattenparken pågår modulering och tryckvattenledning enligt tidplan.